


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	STAVEBNÍ ÚPRVY VSTUPU	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO ÚŘADU		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
4/2013	OBEC NOVÉ SEDLICE		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel	DUO STAV s.r.o	U lučního mlýna 12, Opava	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Ing. Pavla Šidáková		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název				Celkem
HSV				116 378,98
PSV				47 536,64
MON				0,00
Vedlejší náklady				3 800,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				167 715,62
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno:		Jméno:		Jméno:
Ing. Pavla Šidáková		DUO STAV s.r.o. U lučního mlýna 12, 747 05 OPAVA 6 t/fax: 553 715 710 IČO: 25357522 / DIČ: CZ25357522 E-mail: duo.stav@quick.cz		
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
Základ pro DPH	15 %			0,0 CZK
DPH	15 %			0,0 CZK
Základ pro DPH	21 %			167 715,6 CZK
DPH	21 %			35 220,3 CZK
Zaokrouhlení				
CENA ZA OBJEKT CELKEM				202 935,9 CZK

Popis :

Stavba :	2014012 Nové Sedlice	Rozpočet :
Objekt :	03 Vstup do OÚ Nové Sedlice skutečnost	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	719	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	18 712	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	6 600	0	0	0	0
5 Komunikace	4 784	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	6 657	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	7 277	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	524	0	0	0	0
M999 méněpráce	-25 317	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	-17 226	0	0	0
CELKEM OBJEKT	19 956	-17 226	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 730	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 730	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 730	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 730	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 730	0
Provoz investora	0	0,0	2 730	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 730	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 730	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014012 Nové Sedlice	Rozpočet:
Objekt :	03 Vstup do OÚ Nové Sedlice skutečnost	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pro palisády	m3	1,53	470,00	719,10
Celkem za 1 Zemní práce						719,10
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
2	311351805	Odstranění badnění betonových mazanin betonová deska nad žumpou	m2	3,60	172,50	621,00
3	311351805R00	Bednění betonových mazanin zřízení betonová deska nad žumpou	m2	3,60	455,00	1 638,00
4	311361821R00	Výztuž beton.mazanin z betonářské oceli 10506 betonová deska nad žumpou	t	0,08	29 600,00	2 368,00
5	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm	m	5,44	678,00	3 688,32
6	338920012R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 90 cm	m	4,76	738,00	3 512,88
7	59228480	Palisáda PADOVA PA - 3/40 přírodní	kus	32,00	77,14	2 468,48
8	59228484	Palisáda PADOVA PA - 3/80 přírodní	kus	28,00	157,70	4 415,60
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						18 712,28
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
9	411121221RT4	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm včetně dodávky PZD 11/10 89x29x6,5	kus	4,00	295,50	1 182,00
10	434121415R00	Osazení žebet. stupňů , broušených	m	4,00	449,50	1 798,00
11	59531090	Stupeň schodišťový Presbeton	kus	4,00	904,92	3 619,68
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						6 599,68
Díl: 5 Komunikace						
12	59245601	Dlaždice betonová HBB 50x50x6 cm šedá	m2	10,00	339,00	3 390,00
13	596211000U00	Kladení dlažby z dlaždic beton 4hr	m2	8,50	164,00	1 394,00
Celkem za 5 Komunikace						4 784,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
14	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)	m3	1,44	3 580,00	5 155,20
15	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	1,44	817,00	1 176,48
16	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	1,44	248,00	357,12
17	631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 5 - 8 cm	m3	0,36	-88,80	-31,97
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						6 656,83
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
18	919731112R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 cm	m	18,00	151,50	2 727,00
19	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	20,00	47,50	950,00
20	R položka	D+M poklopů betonového	kpl	1,00	3 600,00	3 600,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						7 277,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
21	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB komínek u žumpy	m3	0,10	5 455,00	523,68
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						523,68
Díl: M999 méněpráce						
22	1	železobeton schodiště	kpl	1,00	-10 069,40	-10 069,40
23	2	podesty	kpl	-1,00	4 334,00	-4 334,00
24	3	lavička Brož	kpl	-1,00	3 500,00	-3 500,00
25	4	Bříza	ks	-2,00	950,00	-1 900,00
26	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0,	t	0,02	-27 900,00	-552,42
27	711212002RT3	Izolace proti vodě	kpl	-1,00	4 961,20	-4 961,20
Celkem za M999 méněpráce						-25 317,02
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
28	771275102R00	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 10x10	m2	-1,00	17 226,00	-17 226,00
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						-17 226,00

stavba : 4/2013 OBEC NOVÉ SEDLICE

Objekt : 1 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO ÚŘADU

Rozpočet : 1

STAVEBNÍ ÚPRVY VSTUPU

REKAPITULACE DÍLŮ


Stavební díl	Typ dílu	Celkem
1 Zemní práce	HSV	19 662,26
2 Základy a zvláštní zakládání	HSV	10 771,35
3 Svislé a kompletní konstrukce	HSV	10 069,40
4 Vodorovné konstrukce	HSV	4 334,08
5 Komunikace	HSV	38 830,50
62 Úpravy povrchů vnější	HSV	702,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	5 321,34
93 Dokončovací práce Inženýrských staveb	HSV	9 580,00
96 Bourání konstrukcí	HSV	5 678,50
99 Staveništní přesun hmot	HSV	11 429,54
711 Izolace proti vodě	PSV	4 961,39
720 Zdravotechnická instalace	PSV	10 000,00
767 Konstrukce zámečnické	PSV	11 118,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	17 228,14
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	4 231,11
CELKEM OBJEKT		163 915,62

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
03	Vstup do OÚ Nové Sedlice skutečnost		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2014012	Nové Sedlice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2014012
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	19 956	Zlúžené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-17 226	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	2 730	Zařizování staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		2 730	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 730	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
	DUO STAV s.r.o. U Lučního mlýna 12, 747 05 OPAVA 5 ☎/fax: 553 715 710 IČO: 25357522, DIČ: CZ25357522 E-mail: duostav@quick.cz	

Základ pro DPH	21,0 %	2 730 Kč
DPH	21,0 %	573 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 303 Kč

Poznámka :